چک لیست بهداشت محیط تهویه بیمارستان.....

تاریخ بازدید :

بازدید کننده:

سمت : کارشناس بهداشت محیط

بازدید شونده:

ردیف	نوع فعالیت	امتیاز بازدید خوب : ۳ متوسط : ۲ ضعیف : ۱ موضوعیت ندارد : ۰											
		فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
۱	بازرسی و تمیز کردی دریچه خروجی (به منظور پیشگری از انسداد و شتاب منفی جریان هوا) انجام می گردد												
۲	بازرسی چشمی فیلتر(به منظور تایید درز گیری مناسب و عدم وجود سوراخ) انجام می گردد												
۳	تمیزی فضای بیرونی مجرای ورودی هوا (عدم وجود آشغال) مشاهده می گردد												
۴	بازرسی دمپرهای خروجی/ جریان برگشتی(حرکت آزادانه جریان هوا) انجام می گردد												
۵	بازرسی فیلترها (برای نصب مناسب) انجام می گردد												
۶	بازرسی فشار فضاها در نقاط مختلف انجام می گردد												
۷	آیا سیستم مورد استفاده میزان جریان تهویه مورد نیاز برای هر اتاق را فراهم می نماید												
۸	آیا به طور کلی جهت جریان هوا در بیمارستان از مناطق تمیز به مناطق آلوده می باشد												
۹	آیا کارایی سیستم در توزیع هوای بیرون به هر بخش در اتاق صحیح است												
۱۰	آیا سیستم تهویه مورد استفاده در بیمارستان برای اهداف مورد نظر و فراهم نمودن استانداردها همچنان مناسب است												
۱۱	آیا دسترسی به سیستم تهویه همچنان ایمن و آسان می باشد												
۱۲	آیا دستگاه تامین هوا حاوی ماده یا اجزایی می باشد که باعث تقویت رشد میکروارگانیسم ها گردد												
۱۳	آیا دستگاه تامین هوا حاوی ماده یا اجزایی می باشد که باعث ایجاد و افزایش اتش گردد												
۱۴	آیا تمام درب ها به طور کامل بسته شده و بدون درز می باشند												
۱۵	آیا نقاط ورودی و خروجی در محلی قرار دارد که باعث کاهش کیفیت هوای ورودی به داخل سیستم گردد												
۱۶	آیا برای جلوگیری از ورود حشرات موزی در داخل کانال ورودی و خروجی از یک مش با منافذ ۶ الی ۱۲ میلی متر استفاده می گردد												
۱۷	آیا فیلتر ها به طور مطمئن نصب شده و به گونه ای در قالب خود قرار گرفته که فاقد هرگونه جریان جانبی نیز جلوگیری شود												
۱۸	آیا محل نصب فیلتربه گونه ای است که دسترسی آسان به فیلتر برای پاکسازی،حذف یاجایگزینی را فراهم نماید												
۱۹	آیا بخش هایی که فیلترهای هوا دارند قابل تعویض بوده و فاقد هرگونه درز می باشند												
۲۰	آیا واحد های تامین هوا مستقر بر روی پشت بام مسیر دسترسی دائمی و ایمن دارند												

۲۱	آیا تمامی اجزاء واحد های تامین هوا باید برای بازرسی روزانه به آسانی قابل دسترسی می باشند												
۲۲	آیا سیستم تهویه (به عنوان مثال برای بخشی که در حال تعمیر است) هنوز مورد نیاز است												
۲۳	آیا دستگاه تامین کننده هوا هنوز دارای حداقل استاندارد ها است												
۲۴	آیا روش بهره برداری از سیستم رضایت بخش است												
	جمع کل												

	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
حداکثر امتیاز												
امتیاز کسب شده												
درصد امتیاز کسب شده												
امضای مسئول بخش												

توضیحات

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

توضیحات	**مرداد** **شهریور** **مهر** **آبان** **آذر** **دی** **بهمن** **اسفند**